

Vérification générale périodique - N° 5987

Date de l'inspection 03/10/2025

Résumé de l'inspection



Information matériel

Dispositif: Gerbeur électrique
Marque: HANGSHA
Modèle: CDD12
N° Parc: 25545
N° Série: 18AH03558
Compteur Horametre: 20436
Mise en service le: 2019

Informations clients

Société Acces Industrie tours
Adresse 13 Rue de la Sublainerie
Code postal 37510 Ville Ballan-Miré
Téléphone Mobile +33679224375

Parc

Parc:
Adresse:
Code Postal:
Ville:

Calendrier des Inspections

Périodicité des visites: Chaque 6 mois
Date de l'inspection: 03/10/2025
Prochaine vérification le: 03/04/2026

Lieu de vérification

BALLAN-MIRÉ

Avis général

L'examen de l'état de conservation et les essais de fonctionnement réalisés dans la présente mission n'ont pas fait apparaître de déféctuosité, ni d'anomalie.

Références légales

Visite effectuée conformément aux obligations de vérification fixées par les articles R4323-24 et R4323-3 du Code du travail, l'arrêté du 1er Mars 2004 sur les conditions de réalisation des dites vérifications articles 3, 5-1, 5-2, 6, 6C, 10, 11, 13, 14, 15, la Circulaire du 24 mars 2005 et le Décret n°2008-244 du 7 Mars 2008 modifiant la RGIE et l'arrêté du 12 Mars 1984. Les vérifications sont effectuées par les personnes QUALIFIEES dont la liste est tenue à disposition de l'inspecteur du travail, du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que de l'organisme professionnel d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Bureau de contrôle

Sarl SF36
10 Villebachelier
36500, Saint-Genou
Téléphone: +33625606853
email: franck.sicault36@gmail.com
Siret: 97924986900012

Contrôleur

Contrôle effectué par Mr franck SICAULT
Mobile +33625606853
Email franck.sicault36@gmail.com

Signature client

Signature requise? Non

Selon le résultat de l'inspection présente, le contrôleur peut estimer que la signature du présent rapport par le client est requise.

En signant ce rapport, le client déclare avoir pris connaissance du contenu de ce dernier et des défauts éventuellement constatés pendant l'inspection.



Information matériel

Dispositif: Gerbeur électrique
Marque: HANGSHA
Modèle: CDD12
N° Parc: 25545
N° Série: 18AH03558
Compteur Horametre: 20436
Mise en service le: 2019

Etat Matériel

L'état de propreté permet la vérification OUI
Présence du carnet de maintenance OUI
Présence de la notice d'instruction OUI
Présence de l'attestation ou certificat CE OUI
Rapport dernière inspection présent OUI

Déroulement de l'inspection

Lieu de la vérification: BALLAN-MIRÉ
Inspection effectuée en présence de SALARIÉ
En qualité de SALARIÉ

Essais de levage

Charge de Référence 1200 Kg.
Charge de Contrôle 1320 Kg.

Conclusions & Observations

Rien à signaler

Remarques supplémentaires

EQUIPEMENT => Fourches => 1200kg PLAQUES INDICATRICES => Charge Maximale d'Utilisation => 1200kg ESSAIS DE FONCTIONNEMENT => Charge sélectionnée pour l'essai (en kg) => 1200kg ESSAIS DE FONCTIONNEMENT => Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai (en m) => 2,70m

IMPORTANT

L'état de conservation visuel est réalisé sans démontage, ni nettoyage de l'appareil de levage par notre vérificateur. Les accès doivent être facilités pour la vérification, par des moyens adaptés mis à disposition par le client.

Les essais en charge sont réalisés à partir des charges amenées à pied d'oeuvre par le client. En outre, si ces charges le permettent, le vérificateur procède à la vérification des limiteurs de charge.

Le personnel nécessaire à la conduite et à la manipulation des engins ou appareils est mis à disposition par le chef d'établissement.

Les résultats de cette vérification devront être consignés sur le registre de sécurité par le chef d'établissement.

Au vu du rapport, il appartient ensuite au chef d'établissement de décider des mesures à prendre concernant le dispositif vérifié et de prescrire le maintien ou non en service de ce dernier et/ou des réparations à effectuer.

Sont exclus des missions de bases la vérification des règles techniques mises en oeuvre par les constructeurs ainsi que la vérification des aptitudes des personnes accompagnantes et le respect des consignes.

Rappel des abréviations utilisées dans le rapport:

- **Oui** Le matériel est concerné par le point examiné
- **Non** Le matériel n'est pas concerné par le point examiné
- **VF = VU FONCTIONNER** Vérification de fonctionnement, il ne s'agit pas de vérifier les performances mais simplement de voir si le fonctionnement est correct
- **V = VISUEL** Examen visuel de l'état physique de la partie à examiner avec démontage éventuel des carters, capots ou dispositifs de protection tels que définis dans l'annexe technique du décret 92-767
- **E = ESSAI** Il s'agit d'essayer le matériel ou engin examiné pour voir si les performances correspondent bien aux exigences légales
- **G 1 = Réserve sans gravité**
- **G 2 = Réserve Gravité Moyenne**
- **G 3 = Réserve Gravité élevée**

Liste des points à examiner

- › CHASSIS
- › GROUPE DE PUISSANCE
- › EQUIPEMENT
- › PLAQUES INDICATRICES
- › ESSAIS DE FONCTIONNEMENT



RESULTAT DE L'INSPECTION

CHASSIS

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Mécanosoudures	Oui	V.	Conforme		
✓	Boulonnerie	Oui	V.	Conforme		
✓	Articulations	Oui	V.	Conforme		
✓	Etat des roues	Oui	V.	Conforme		
✓	Stabilité de la structure	Oui	V.	Conforme		

GROUPE DE PUISSANCE

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Protections	Oui	V.	Conforme		
✓	Moteur électrique	Oui	V.	Conforme		
✓	Niveaux d'huile moteur	Oui	V.	Conforme		
✓	Courroies d'entraînement	Oui	V.	Conforme		
✓	Fixations	Oui	V.	Conforme		
✓	Liaisons - raccordements	Oui	V.	Conforme		

EQUIPEMENT

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Mécanosoudures	Oui	V.	Conforme		
✓	Boulonnerie	Oui	V.	Conforme		
✓	Articulations Axes Bagues	Oui	V.	Conforme		
✓	Vérin(s) d'équipement	Oui	V.	Conforme		
✓	Liaisons - raccordements	Oui	V.	Conforme		
✓	Accessoires	Oui	V.	Conforme		
✓	Galets / glissiere de mat	Oui	V.	Conforme		
✓	Protection	Oui	V.	Conforme		
✓	Fourches	Oui	V.	Conforme		1200kg
✓	Chaînes	Oui	V.	Conforme		

PLAQUES INDICATRICES

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Plaque constructeur	Oui	V.	Conforme		
✓	Plaque marquage CE	Oui	V.	Conforme		
✓	Plaque pictogrammes de sécurité	Oui	V.	Conforme		
✓	Identification des commandes	Oui	V.	Conforme		
✓	Charge Maximale d'Utilisation	Oui	V.	Conforme		1200kg

ESSAIS DE FONCTIONNEMENT

	Libellé	Equipé avec	Type Verif	Etat	Reserve	Observations
✓	Charge sélectionnée pour l'essai (en kg)	Oui	V.	Conforme		1200kg
✓	Hauteur de référence par rapport au sol pour l'essai (en m)	Oui	V.	Conforme		2,70m
✓	Descente de la charge au bout de 5 minutes	Oui	V.	Conforme		
✓	Descente de la charge au bout de 10 minutes	Oui	V.	Conforme		
✓	La descente répond elle au critere d'acceptabilité ?	Oui	V.	Conforme		
✓	Conclusion : Les essais sont-ils satisfaisants ?	Oui	V.	Conforme		