

Centre de contrôle

ACHV
 PARC VENDEE SUD LOIRE 2
 BOUFFERE
 85600 MONTAIGU VENDEE

tél. 02 51 42 08 24 fax 02 51 09 94 60

j.rondeau@achv.fr



(Cger) Rapport de contrôle technique
HYDROTEST Chariot gerbeur
n° i2-699928

21/03/2024

Exploitant du matériel

NOVELIS
 ZI CROIX BOIZIAU BP311
 LA GUYONNIERE
 85603 MONTAIGU CEDEX

Matériel

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Immatriculation - N°Chassis | - |
| N° de série | 6554271 |
| Marque | Cesab |
| Catégorie - Type | Gerbeur - Dh15 |
| Centre de gravité | 750 |
| Capacité maximale | 1500 |
| N° de parc | 12644 |

1. Documents présentés

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Carnet de bord, notice d'instructions | oui |
| Carnet de maintenance | oui |
| Déclaration de conformité | oui |
| Déclaration de montage | oui |
| Rapport de mise en service | oui |
| Dernier rapport de vérification | oui |
| Marquage CE | oui |

2. Examen préalable à la vérification

| | |
|---|------|
| Présence des moyens utiles à la manutention des charges | oui |
| Horamètre | 3303 |
| Présence des charges suffisantes | oui |
| Présence d'une zone de sécurité | oui |
| Mise à disposition de personnel | oui |

3. Plaques indicatrices

| | |
|----------------------|-----|
| Plaque capacité | bon |
| Consigne de sécurité | bon |
| Plaques constructeur | bon |

4. Équipement électrique (Batteries de traction)

| | |
|-------------------|-----|
| Coffre | bon |
| Niveaux d'eau | bon |
| Etats connections | bon |
| Etat des prises | bon |

5. Structure / châssis

| | |
|--|-----|
| Aspect général | bon |
| L'appareil a-t-il été nettoyé pour la vérification | oui |

6. Poste de conduite

| | |
|-----------------------|------------|
| Arrêt d'urgence | bon |
| Contacteur à clés | sans objet |
| Sécurité de démarrage | bon |
| Avertisseur sonore | bon |

7. Organes de commandes

| | |
|-------------------------------|-----|
| Tableau de bord | bon |
| Identifications des commandes | bon |
| Distributeur et ses commandes | bon |

8. Translation

| | |
|---|-----|
| Frein d'immobilisation | bon |
| Commande de translation | bon |
| Etats des pneumatiques / bandages | bon |
| Etats des jantes | bon |
| Frein d'immobilisation (efficacité de fonctionnement) | bon |

9. Mécanisme d'élévation de charge

| | |
|--|------------|
| Mât simple | bon |
| Galets, guidage, butées | bon |
| Chaîne (allongement <3%) | bon |
| Flexibles et canalisation rigide | bon |
| Protection des flexibles de pression à moins d'1 mètre | bon |
| Poulies | bon |
| Vérin(s) d'élévation | bon |
| Dosseret d'appuie-charge | sans objet |
| Equipement divers | sans objet |

10. Les charges d'essais dynamiques

| | |
|--|----------------|
| Charge d'essais en Kg (Charge maximale à la distance et hauteur normalisées) | bon |
| Indication de la capacité nominale et du centre de gravité maximal | 1200kg a 600mm |
| Limitation charge à moins de 1.1 | bon |
| Dispositifs descente de charges | bon |
| Charge employée (en Kg) | 1100 |

11. La mobilité

| | |
|--|-----|
| Prise et levée charge 1 à environ 300 mm | bon |
| Inversion de marche | bon |
| Marche Av et AR jusqu'à vitesse maxi | bon |
| Marche AV et AR, efficacité du freinage | bon |

Conclusion du contrôle

Le matériel peut-être utilisé en toute sécurité (sous réserve qu'il soit tenu compte des observations du rapport)

PEUT ÊTRE MAINTENU EN SERVICE

| | |
|------------------------------------|------------|
| Numéro d'identification (macaron) | 1385327 |
| Nom du vérificateur | BARAKA |
| Périodicité | 6 mois |
| Date limite de validité | 20/09/2024 |

Nom et signature du responsable du matériel